Tidslinje for prosjekt Nonsmatholet på Ansteinsundet i Roan kommune for Jan H. Hovde

Saksnr	Dok-nr	Dato	Tekst
1901			
Byggeår		-	Byggeår funnet i årbok fra Bjørnør Historielag
Besøkt første gang		-	Invitert av Ingvald Vollvik
1965			
Rørvik havn		-	
1971			
Ervervet eiendommen	**Høyvann**	.1971	Høyeste målte vannhøyde: 257 over NN1954
1989			
Midlertidig målebrev	-	01.05.89	Underskrift av Festekontrakt. Tinglyst 03.08.95
1995			
Utstedt målebrev	.36/83	20.03.95	
1998			
Vedtatt bebyggelseesplan	nr 464	19.03.98	
1999			
Første båttur med egen båt	-	21.06.99	
2007			
Besiktigelse mhyske håndverkere	-	21.05.08	Kjøpt båt: Askeladd
Første kontakt med teknisk kontor	-	11.08.07	Helgetur til Ansteinsundet og krabbekoking
Skriftlig om riving til Roan Kom.	-	18.09.07	Senere møter: 28.09+27.11 med Roald Brattberg
Riving av gml. Brygge	-	22.11.07	
Bygging av ny kai.	6		
Byggestopp fra kommunen	-	05.12.07	Gjennomført ei helg med tilfredstillende vær
2008			
Byggesøknad kai + sjøbu 1 gang	-	24.05.08	Avsluttet 04.06.08
Kommunal avslag 1. byggesøknad	7	10.06.08	Signert av Kristian Flenstad
Byggesøknad og klage på avslag	8	09.06.08	Første søknad. Levert Torul Lindbak 12.06.08
Søknad til Kystverket	11	03.07.08	Søker om byggetillatelse 1. gang
Kommunalt avslag på klage	.43/08		
Klage oversendt Fylkesmannen	12	01.08.08	Supplert 22.08.08
Positivt svar fra Kystverket	14	22.08.08	Etter uttalelse i Avisartikkel
Klage sendt til Fylkesmannen	16	04.09.08	"Ingen nye momenter"
Avslag fra Fylkesmannen	17	08.09.08	Fra Roan Kommune
Dispensasjonssøknad kommunen	20	16.12.08	
Henvendelse NOU Klimatilpasing	21	29.12.08	Skrevet av JHH
Oppmåling høyder av NTNU	23	06.01.09	DSD: Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap
Kommunalt avslag disp.søknad	24	29.01.09	Signert av Trond Flydal og Ida Eieland
Skriftlig svar fra DSB	31	01.04.09	Supplert 22.05+07.07.09
Klage på avslag til kommunen	32	05.04.09	Sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Kommunalt avslag på klage	34	29.04.09	Oversendt rapport til kommunen: 22.05.09
Varsel om pålegg retting og dagbøter	36	05.05.09	"Ikke utarbeidet nasjonale retningslinjer"
Pålegg om retting og dagbøter	41	24.08.09	Begrunnelse: "Ingen nye momenter som ikke var kjent"
Avslag fra Fylkesmannen 2	.63/09		
Ny byggesøknad og klage	42	28.08.09	Supplert
Ikrafttredelse nye tekniske forskrifter	.86/09		
Møte med tekniske forskrifter	43	26.10.09	Begrunnelse; "Ingen nye momenter/opplysninger
2010			
Møte hos Roan kommune	45	02.02.10	Signert av Trond Flydal og Ida Eieland
Svar fra Roan kommune teknisk	46	07.04.10	Første varsel om retting/riving
Ark Studio 4	.40/10		
2. og endret saksfremlegg for byggesøknad	49	10.06.10	Frist 15.10.10
1. saksfremlegg for byggesøknad	51	25.06.10	Fra Ramboll Drammen. Supplert 10.07.10
Nytt avslag på disposøknad			
Pålegg retting og tvangsmulgt	01.07.10		Forskrifter til teknisk krav til byggverk
Fylkes- og kommunevalg			
Klage til Roan kommune			
Fra Advit til Roan vedr. klage			
Stormflo			
Saksfremlegg på disposøknad			
Avslag byggesøknad			
Klage til Fylkesmannen			
Avslag omgjøringsbegjæring F.mannen			
Kommunal behandling av retting/riving			
Forelopig svar fra Sivilombudsmannen			
Klage til Sivilombudsmannen			
Forelopig melding fra Fylkesmannen			
Innhebilitet Fylkesmannen			
Svar fra Fylkesmannen			
Pålegg om rettning = Riving.			
Oversender dokumentsamling og oppsum			
Drøftingssak			
Stevning tas ut mot Roan Kommune			
Vedtak om riving av kaia			
Advokatskifte			
Hovedforhandlinger i Tingretten			
2011			
Møte hos Advit m/Knutzon, Lyder, Møller+ Hjelmbrekke.		17.02.11	
Utarbeidet tegninger for alternative kalfronter	61	10.03.11	
Med Selnes og Knutzen. Referat sendt 28.06.11		27.06.11	
Svarbrev på møte+ref av 27.06.11	65	30.06.11	
Konklusjon: kaia skal senkes 50 cm	69	08.07.11	
Fremgår ikke når fremlegget ble endret		?	
Nytt saksfremlegg hvor kaias høyde er korrekt	70	15.07.11	
Basert på første saksfremlegg; senking av kaia	71	15.07.11	
Supplert 06.09.11 i begge saker (Kuvås)	72	01.08.11	
Ordfererskifte i Roan kommune		12.09.11	
Høyeste målte vannhøyde: 217 over NN1954 (102 vind)	2B	25.11.11	
2012			
Enighet om kaias høyde	77	09.01.12	
Positiv innstilling til alt. I	79	09.02.12	
"Ikke fremkommet nye momenter"	80	15.02.12	
Fra Advit	81	15.03.12	
Signert Flydal+Wenche Sjaastad Johnsen	81B	29.06.12	
For klagen går videre til Sivilombudsmannen	82B	30.11.12	
2013			
Vedtak: brev forhåndsvarsel forelegg+tvangsfullbyrdelse	82C	14.03.13	
Fra Advit	83	26.03.13	
Innlevert klage på vedtak 11/69 Roan kommune	83	26.03.13	
Fra Sivilombudsmannen	86	12.06.13	
Fra Advit	89	11.07.13	
Avslag rettevedtak	92	12.08.13	
2014			
Fra Roan kommune	96	11.03.14	
2015			
Referat foreligger ikke	97	22.01.15	
Mottar ikke noe svar fra kommunen	-	10.04.15	
Og 906.000 i dagmulkt	-	22.06.15	
Sak nr 15-11/792T/vi-FOSN	-	21.07.15	
Ny prosessfullmektig: Adv. Kristian Nordheim i SVW	-	02.11.15	
2016			
Tid for hovedforhandlinger 26 til 28. april 2016	-	26.04.16	